

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Construção de Centro Administrativo

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$/total	%	2 meses	%	4 meses	%	6 meses	%	8 meses	%	10 meses	%	12 meses	%	14 meses	%
1	Serviços Preliminares e Fundações	155.572,22	7,57	155.572,22	7,57												
2	Superestrutura e Paredes	661.822,95	32,22	220.607,65	10,74	220.607,65	10,74	220.607,65	10,74								
3	Cobertura e Revestimentos	556.722,70	27,10					185.574,23	9,03	185.574,23	9,03	185.574,23	9,03				
4	Esquadrias e Pavimentações	438.672,62	21,35							146.224,21	7,12	146.224,21	7,12	146.224,21	7,12		
5	Pintura e Instalações	177.418,42	8,64											88.709,21	4,32	88.709,21	4,32
6	Louças, Metais e Serviços Finais	64.057,10	3,12													64.057,10	3,12
	TOTAL	2.054.266,01	100,00	376.179,87	18,31	220.607,65	10,74	406.181,88	19,77	331.798,44	16,15	331.798,44	16,15	234.933,42	11,44	152.766,31	7,44

Guarani das Missões/RS, fevereiro de 2023

Jerônimo Jaskuiski
Prefeito Municipal

Fausto Scher
Eng. Civil